



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 107  
г. Великий Устюг, 162390  
тел. 2-18-79, факс 2-18-79  
E-mail: [kumi@vumr.ru](mailto:kumi@vumr.ru)

А К Т

12.11.2024 № б/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения  
ООО «Ремслужба» обязательств по  
концессионному соглашению от  
05.10.2015

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Секретарь:

Малыгина Д.С. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

Девярых Е.Н. – менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

составила настоящий акт о том, что 12.11.2024 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «Ремслужба» обязательств по концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии на территории сельского поселения Опоксское от 05.10.2015.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан произвести реконструкцию тепловой сети в районе больницы.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по  
управлению имуществом

Бестужева Ю.В.



2024 г.

Согласно п. 4.15. концессионного соглашения сумма инвестиций Концессионера составляет 1 293 806,40 руб.

Письмом № 298 от 30.10.2024 МКУ «Горстройзаказчик» согласовал объем работ по замене участка тепловой сети п. Полдарса, ул. Больничная на сумму 379 958,00 руб.

Следовательно сумма инвестиций за 2024 год в соответствии с отчетами по инвестиционным программам за 2015-2024 годы составила 1 330 353,00 руб.

Заключение комиссии:

1. Считать, что обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения исполнены в полном объеме.

Председатель рабочей группы:

 В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:

 Д.С. Малыгина

Члены рабочей группы:

 Е.Л. Налстова

 Е.Н. Девятых

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.