



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 107
г. Великий Устюг, 162390
тел. 2-18-79, факс 2-18-79
E-mail: kumi@vumr.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по
управлению имуществом

Бестужева Ю.В.



«28» февраля 2023г.

А К Т

28.02.2023 № б/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения
ООО «Новатор-Сервис» обяза-
тельств по концессионному
соглашению от 29.09.2015.

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Боршевникова В.В. – менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области.

составила настоящий акт о том, что 28.02.2023 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «Новатор-Сервис» обязательств по концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по водоснабжению на территории сельских поселений Самотовинское, Трегубовское от 29.09.2015.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести реконструкцию объекта соглашения.

Согласно Соглашению № 1 к концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015 по 2022 год составляет 1 171 459,30 руб.

Запланированная реконструкция Концессионным соглашением объекта соглашения проведена Концессионером в полном объеме.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам с 2015 по 2021 год составила 1 522 855,21 руб.

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки учитываются следующие обстоятельства:


а) Концессионером исполнены обязательства по инвестиционным вложениям в имущество, переданное по Концессионному соглашению до 01.01.2023 в полном объеме.

б) Задание концедента и основные мероприятия, указанные в приложении №3 к концессионному соглашению концессионером выполнены.

Заключение комиссии:

I. Считать, что обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения до 01.01.2023 года исполнены в полном объеме.

Председатель рабочей группы:



В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:



И.В. Добрецова

Члены рабочей группы:



Е.Л. Налетова

В.В. Боршевникова

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.