



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 107  
г. Великий Устюг, 162390  
тел. 2-18-79, факс 2-18-79  
E-mail: [kumi@vumr.ru](mailto:kumi@vumr.ru)

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по  
управлению имуществом

Бестужева Ю.В.

« 9 » марта 2023г.

А К Т

09.03.2023 № 6/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения  
ООО «Новатор-Сервис» обяза-  
тельств по концессионному  
соглашению от 03.10.2016

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Боршевникова В.В. – менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области.

составила настоящий акт о том, что 28.02.2023 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «Новатор-Сервис» обязательств по концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, для оказания услуг по теплоснабжению в п. Новатор в районе Голузинской школы.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести замену изоляции тепловой сети до 01.09.2021.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам с 2016 по 2022 год составила 201 579,47 руб.

Запланированная реконструкция Концессионным соглашением объекта соглашения проведена Концессионером в полном объеме.

Согласно п. 4.15 концессионного соглашения размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта соглашения на весь срок составляет 252 000,00 руб.

ООО «Новатор-Сервис» приобретен и установлен насос стоимостью 106 920,00 руб.

Сумма инвестиций с учетом приобретения насоса составила 308 499,47 руб.

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки учитываются следующие обстоятельства:


а) Стоимость проведенных работ концессионером превышает предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения.

б) Задание концедента и основные мероприятия, указанные в приложении №3 к концессионному соглашению концессионером выполнены.

Заключение комиссии:

I. Считать, что обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения исполнены в полном объеме.

Председатель рабочей группы:




В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:



И.В. Добрецова

Члены рабочей группы:



Е.Л. Налетова

В.В. Боршевникова

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.