



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 107
г. Великий Устюг, 162390
тел. 2-18-79, факс 2-18-79
E-mail: kumi@vumr.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по
управлению имуществом

Бестужева Ю.В.

«23» декабря 2022г.

А К Т

22.12.2022 № 6/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения
ООО «Ремслужба» обязательств по
концессионному соглашению от
12.09.2018

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению
имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управ-
лению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению
имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

составила настоящий акт о том, что 22.12.2022 рабочей группой была проведена
проверка исполнения ООО «Ремслужба» обязательств по концессионному соглаше-
нию в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по во-
доснабжению и водоотведению, расположенного на территории сельского поселения
Опокское Великоустюгского муниципального района от 12.09.2018.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произве-
сти реконструкцию участка водопроводной сети п. Полдарса, ул. Набережная, д. 14 и
16 (с заменой трубопроводов, протяженностью 80 м с устройством колодца).

Согласно п. 4.15 концессионного соглашения сумма инвестиций концессионера составляет 700 000 рублей.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам составила 740 394,00 руб.

17.10.2022 концессионером было направлено письмо с просьбой не учитывать в задании концедента замену участка водопроводной сети п. Полдарса, ул. Набережная, д. №14 и 16 (с заменой трубопроводов протяженностью 80 м с устройством колодца), в связи с отсутствием потребителей.

При оценке исполнения концессионером своих обязательств по реконструкции объекта соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки учитываются следующие обстоятельства:

а) Концессионером исполнены обязательства по инвестиционным вложениям в имущество, переданное по концессионному соглашению в полном объеме;

б) В связи с отсутствием потребителей и вывода из эксплуатации сетей водоснабжения п. Полдарса, ул. Набережная, д. №14 и 16 проведение реконструкции объекта не требуется.


в) Задание концедента и основные мероприятия, указанные в приложении №4 к концессионному соглашению концессионером выполнены.

Заключение комиссии:

I. Считать, что обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения исполнены в полном объеме.

II. В связи с отсутствием потребителей по ул. Набережная, внести изменения в техническую документацию объекта и схему водоснабжения.

Председатель рабочей группы:




В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:



И.В. Добрецова

Члены рабочей группы:



Е.Л. Налетова

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.