



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 107
г. Великий Устюг, 162390
тел. 2-18-79, факс 2-18-79
E-mail: kumi@vumr.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по
управлению имуществом

Бестужева Ю.В.

« 9 » марта 2023г.

А К Т

09.03.2023 № б/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения
ООО «Новатор-Сервис» обяза-
тельств по концессионному
соглашению от 03.10.2016

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области;

Боршевникова В.В. – менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области.

составила настоящий акт о том, что 09.03.2023 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «Новатор-Сервис» обязательств по концессионному соглашению в отношении помещения для топливных газовых агрегатов с оборудованием, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д.65.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произвести утепление теплопроводов в срок до 01.09.2020 и замену запорной арматуры в срок до 01.09.2021.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетом по инвестиционной программе за 2021 год составила 19 180,00 руб.

Запланированная реконструкция Концессионным соглашением объекта соглашения проведена Концессионером в полном объеме.

Согласно п. 4.15 концессионного соглашения размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта соглашения на весь срок составляет 60 000,00 руб.

ООО «Новатор-Сервис» приобретен котел, стоимостью 58 000,00 руб. и установлен в 2022 году.

Сумма инвестиций с учетом приобретения котла составила 77 180,00 руб.

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки учитываются следующие обстоятельства:


а) Задание концедента и основные мероприятия, указанные в приложении №3 к концессионному соглашению концессионером выполнены.

б) Стоимость проведенных работ концессионером превышает предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения.

Заключение комиссии:

I. Считать, что обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения исполнены в полном объеме.

Председатель рабочей группы:



В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:



И.В. Добрецова

Члены рабочей группы:



Е.Л. Налетова

В.В. Боршевникова

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.