



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 107
г. Великий Устюг, 162390
тел. 2-18-79, факс 2-18-79
E-mail: kumi@vumr.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по
управлению имуществом
Бестужева Ю.В.
«13» ноября 2024 г.

А К Т

13.11.2024 № 6/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения
ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево»
обязательств по концессионному
соглашению

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению
имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Секретарь:

Малыгина Д.С. – старший инспектор отдела собственности комитета по
управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению
имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

Девярых Е.Н. – менеджер отдела собственности комитета по управлению
имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

составила настоящий акт о том, что 13.11.2024 рабочей группой была проведена
проверка исполнения ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» обязательств по
концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного
для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии на территории
сельских поселений Усть-Алексеевское, Орловское, Теплогорское,
Нижнешарденгское от 12.01.2015.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан выполнить работы по реконструкции котельной в д. Теплогорье.

Согласно п. 4.16. концессионного соглашения сумма инвестиций Концессионера составляет 6 991 000,00 руб.

Актом № 2 от 09.08.2021 установлено, что до окончания концессионного соглашения концессионеру осталось выполнить работы на сумму 4 071 479,68 руб.

Письмами №№ 293, 294 от 30.10.2024 МКУ «Горстройзаказчик» согласовал объем работ, проведенных Концессионером в 2023 году, по ремонту глухого деревянного забора вокруг производственной базы и капитальному ремонту по замене сетевых центробежных насосов на общую сумму 1 127 617,00 руб.

В соответствии с инвестиционными программами за 2022 и 2023 годы работы выполнены на общую сумму 2 975 757,00 руб.

Приложением № 4 к концессионному соглашению на 2024-2025 гг. размер расходов составляет 1 564 952,00 руб.

С учетом принятых работ до окончания концессионного соглашения оставшаяся сумма инвестиций Концессионера составляет 1 091 722,68 руб.

Заключение комиссии:

1. Считать, что обязанности концессионера по реконструкции объекта соглашения до 2024 года исполнены в полном объеме.

Председатель рабочей группы:

 В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:

 Д.С. Малыгина

Члены рабочей группы:

 Е.Л. Налегова

 Е.Н. Девярых

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.