



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 74  
г. Великий Устюг, 162390  
тел. 2-18-79, факс 2-18-79  
E-mail: [kumi@vumr.ru](mailto:kumi@vumr.ru)

А К Т

29.11.2024 № б/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения  
ООО «Новатор-Сервис» обязательств по  
концессионному соглашению от  
29.10.2015

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению  
имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

Секретарь:

Малыгина Д.С. – старший инспектор отдела собственности комитета по  
управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению  
имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа;

Девярых Е.Н. – менеджер отдела собственности комитета по управлению  
имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

составила настоящий акт о том, что 29.11.2024 рабочей группой была проведена  
проверка исполнения ООО «Новатор-Сервис» обязательств по концессионному  
соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания  
услуг по водоотведению на территории сельских поселений Самотовинское,  
Трегубовское от 29.10.2015.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан  
произвести работы по реконструкции канализационной сети п. Новатор ул.  
Подгорная.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по  
управлению имуществом

Бестужева Ю.В.

29 ноября 2024 г.



Согласно п. 4.15. концессионного соглашения сумма инвестиций Концессионера составляет 1 081 426,03 руб.

Письмом № 301 от 30.10.2024 МКУ «Горстройзаказчик» согласовал объем работ по реконструкции канализационных сетей п. Новатор, ул. Подгорная за 2023 год на сумму 208 620,00 руб.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам за 2015-2023 гг. составила 667 562,91 руб.

С учетом принятых работ до окончания концессионного соглашения, оставшаяся сумма инвестиций на 2024-2025 годы Концессионера составляет 413 863,12 руб.

Заключение комиссии:

I. Обязать Концессионера предоставить инвестиционную программу на 2024-2025 годы.

Председатель рабочей группы:

 В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:

 Д.С. Малыгина

Члены рабочей группы:

 Е.Л. Налетова

 Е.Н. Девятых

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.