



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 74
г. Великий Устюг, 162390
тел. 2-18-79, факс 2-18-79
E-mail: kumi@vumr.ru

А К Т

29.11.2024 № 6/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения
ООО «Новатор-Сервис» обязательств по
концессионному соглашению от
03.10.2016

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

Секретарь:

Малыгина Д.С. – старший инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа;

Девярых Е.Н. – менеджер отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа

составила настоящий акт о том, что 29.11.2024 рабочей группой была проведена проверка исполнения ООО «Новатор-Сервис» обязательств по концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по теплоснабжению в д. Морозовица от 03.10.2016.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан произвести замену участка тепловой сети до здания школы, реконструкцию тепловой сети д. Морозовица, приобретение и проведение работ по замене газового котла.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по
управлению имуществом

Бестужева Ю.В.

2024 г.



Согласно п. 4.15. концессионного соглашения сумма инвестиций Концессионера составляет 1 031 000,00 руб.

Письмами № 299 и 300 от 30.10.2024 МКУ «Горстройзаказчик» согласовал объем работ по реконструкции тепловой сети д. Морозовица (13 661,08 руб.) и замену котла в котельной д. Морозовица (807 402, 00 руб.) на общую сумму 821 063,08 руб.


Сумма инвестиций в соответствии с отчетом по инвестиционной программе за 2023 год составила 821 063,08 руб.

С учетом принятых работ до окончания концессионного соглашения, оставшаяся сумма инвестиций на 2024-2026 годы Концессионера составляет 209 936,92 руб.

Заключение комиссии:

I. Обязать Концессионера предоставить инвестиционную программу на 2024-2025 годы.

Председатель рабочей группы:



В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:



Д.С. Малыгина

Члены рабочей группы:



Е.Л. Налетова



Е.Н. Девятых

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.