




АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Советский пр., 107  
г. Великий Устюг, 162390  
тел. 2-18-79, факс 2-18-79  
E-mail: [kumi@yumr.ru](mailto:kumi@yumr.ru)



**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель комитета по  
управлению имуществом

Бестужева Ю.В.

» \_\_\_\_\_ 2022г.

**А К Т**

27.12.2022 № б/н

г. Великий Устюг

О результатах контроля исполнения  
ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево»  
обязательств по концессионному  
соглашению

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Белозеров В.В. – начальник отдела собственности комитета по управлению  
имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Секретарь:

Добрецова И.В. – старший инспектор отдела собственности комитета по управ-  
лению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района

Члены рабочей группы:

Налетова Е.Л. – консультант отдела собственности комитета по управлению  
имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

составила настоящий акт о том, что 27.12.2022 рабочей группой была проведена  
проверка исполнения ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» обязательств по концессионно-  
му соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания  
услуг по производству и реализации тепловой энергии на территории сельских посе-  
лений Усть-Алексеевское, Орловское, Теплогорское, Нижнешарденгское от  
12.01.2015.

В ходе проверки установлено:

1. В соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан произве-  
сти реконструкцию котельной д. Теплогорье.

Согласно приложения №4 к концессионному соглашению сумма инвестиций Концессионера с 2015 по 2022 год составляет 4 699 009,00 руб.

Сумма инвестиций в соответствии с отчетами по инвестиционным программам составила 4 767 660,32 руб.

07.11.2022 концессионером было направлено письмо с просьбой исключить из инвестиционной программы на 2022 год пункты:

- замена сетевого центробежного насоса марки K8-18 на насос CNP ND 32-18 в котельной 1 на сумму 128247,00 рублей;
- замена сетевых центробежных насосов марки K 80/20 на насосы CNP TD 100-22 2SWHCJ в котельной Теплогорье на сумму 763307,00 рублей;
- разработка сметной документации на сумму 4000,00 рублей.

При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения, вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки учитываются следующие обстоятельства:

1. Концессионером выполнена замена скреперной установки золошлакоудаления в котельной Теплогорье.


2. Концессионером исполнены обязательства по инвестиционным вложениям в имущество, переданное по Концессионному соглашению до 01.01.2023 в полном объеме.

Заключение комиссии:

I. Обязательства Концессионера выполнены не в полном объеме.


II. Обязать Концессионера провести замену сетевых центробежных насосов в 2023 году.

Председатель рабочей группы:



В.В. Белозёров

Секретарь рабочей группы:



И.В. Добрецова

Члены рабочей группы:



Е.Л. Налетова

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – реестр;

2-й экземпляр – отдел собственности.